



Zweckverband Verbandskläranlage		
20. Dez. 2021		
Anl.	GL. <i>A</i>	BL.

WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf.  
ZV Schwandorf-Wackersdorf  
Klärwerkstraße 1  
92421 Schwandorf

Ihre Nachricht

Unser Zeichen  
A-4474.4-SAD/Sf

Bearbeiter/-in 0961/304-449  
Most

Datum  
13.12.2021

**Vollzug der technischen Gewässeraufsicht  
Ergebnisse der Überwachung vom 28.10.2021  
der Abwasseranlage ZV Schwandorf - Wackersdorf, Betrieb: ZV Schwandorf -  
Wackersdorf**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wasserwirtschaftsamt Weiden hat Ihre Abwasserbehandlungsanlage am 28.10.2021 im Rahmen der technischen Gewässeraufsicht überwacht.

Gemäß Art. 59 Bayerisches Wassergesetz ist die behördliche Überwachung von Abwasseranlagen kostenpflichtig. Sie erhalten Ende des Jahres eine Gesamtabrechnung über die durchgeführten Überwachungen.<sup>1</sup>

Ergebnisse der Überwachung

Bei der Überwachung wurden keine Mängel festgestellt.

Diese Nachricht wird automatisch erstellt und trägt keine Unterschrift.

<sup>1</sup>Die Kosten werden als Pauschalsatz pro Überwachung erhoben. Bei industriellen und gewerblichen Anlagen (mit Ausnahme der Anhänge 3, 5, 6, 8, 10-14, 21, 26, 31-Wasseraufbereitung, 49, 52) werden die analytischen Untersuchungen zusätzlich zur Überwachungspauschale nach Aufwand berechnet.



Standort  
Am Langen Steg 5  
92637 Weiden i. d. OPf.

Telefon / Telefax  
+49 961 304-499  
+49 961 304-400

E-Mail / Internet  
poststelle@wwa-wen.bayern.de  
www.wwa-wen.bayern.de

# Anlage: Ergebnisse Abwasseranlagenüberwachung

## Allgemeine Angaben Überwachung:

Überwachter Betrieb/Anlage		
ZV Schwandorf - Wackersdorf	<b>Datum der Überwachung:</b>	28.10.2021
ZV Schwandorf - Wackersdorf	<b>Dauer der Überwachung</b>	von: 10:35 bis: 12:30

Name des Probennehmers:	Böck		
Betriebszustand zur Überwachung:	Normalbetrieb		
Wetter (Vortag Überwachung):	trocken	Wetter (Überwachungstag):	trocken
letzter aus der Eigenüberwachung ermittelte Fremdwasseranteil [%]:	8		

## Ergebnis der Abwasseruntersuchung:

Überwachte Messstelle:	ZV SCHWANDORF WACKERSDORF Endablauf
Beginn der Probenahme:	12:05
Ende der Probenahme:	12:20

## Vor Ort Überwachung

Parameter	Einheit	Anf.wert	Eingehalten	Zusatz	Messwert	Probenahmeart	Vorbehandl.	Randbedingung
Abwasservolumens trom	m³/d	20550	ja		9328			Trockenwetter
Abwasservolumens trom	m³/h	1600	ja		461			Trockenwetter
Wassertemperatur	°C		-		14,1	Stichprobe		
pH	-		-		7,13	Stichprobe		
LF (20 °C)	µS/cm		-		862	Stichprobe		

## Laborergebnis

Parameter	Einheit	Anf.wert	Eingehalten	Zusatz	Messwert	Probenahmeart	Vorbehandl.	Randbedingung
CSB	mg/l	45	ja		27	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	
BSB5 (EN1899;mitATH)	mg/l	15	ja		3,7	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	
TOC	mg/l		-		8,2	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	
Ammonium-Stickstoff	mg/l	10	ja	<	0,1	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
Nitrat-Stickstoff	mg/l		-		8,6	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
mineralischer Stickstoff (TIN)	mg/l	13	ja		8,6	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
Nitrit-Stickstoff	mg/l		-	<	0,1	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
Phosphor, gesamt	mg/l	1	ja		0,46	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	

"-" Messwert nicht prüfbar (z. B. Stickstoff wegen Zeit-/Temperaturregelung)