



WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf.

ZV Schwandorf-Wackersdorf
Klärwerkstraße 1
92421 Schwandorf

Zweckverband Verbandskläranlage		
20. Dez. 2019		
Anl.	GL. <i>Sf</i>	BL. <i>Me</i>

Ihre Nachricht

Unser Zeichen
A-4474.4-SAD/Sf

Bearbeiter/-in 0961/304449
Most

Datum
12.12.2019

**Vollzug der technischen Gewässeraufsicht
Ergebnisse der Überwachung vom 19.09.2019
der Abwasseranlage ZV Schwandorf - Wackersdorf, Betrieb: ZV Schwandorf -
Wackersdorf**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wasserwirtschaftsamt Weiden hat Ihre Abwasserbehandlungsanlage am 19.09.2019 im Rahmen der technischen Gewässeraufsicht überwacht.

Gemäß Art. 59 Bayerisches Wassergesetz ist die behördliche Überwachung von Abwasseranlagen kostenpflichtig. Sie erhalten Ende des Jahres eine Gesamtabrechnung über die durchgeführten Überwachungen.¹

Ergebnisse der Überwachung

Bei der Überwachung wurden keine Mängel festgestellt.

Diese Nachricht wird automatisch erstellt und trägt keine Unterschrift.

¹Die Kosten werden als Pauschalsatz pro Überwachung erhoben. Bei industriellen und gewerblichen Anlagen (mit Ausnahme der Anhänge 3, 5, 6, 8, 10-14, 21, 26, 31-Wasseraufbereitung, 49, 52) werden die analytischen Untersuchungen zusätzlich zur Überwachungspauschale nach Aufwand berechnet.



Anlage: Ergebnisse Abwasseranlagenüberwachung

Allgemeine Angaben Überwachung:

Überwachte Betrieb/Anlage		
ZV Schwandorf - Wackersdorf	Datum der Überwachung:	19.09.2019
ZV Schwandorf - Wackersdorf	Dauer der Überwachung	von: 07:00 bis: 09:30

Name des Probenehmers:	Böck	
Betriebszustand zur Überwachung:	Normalbetrieb	
Wetter (Vortag Überwachung):	trocken	Wetter (Überwachungstag): trocken
letzter aus der Eigenüberwachung ermittelte Fremdwasseranteil [%]:	8	

Ergebnis der Abwasseruntersuchung:

Überwachte Messstelle:	ZV SCHWANDORF WACKERSDORF Endablauf
Beginn der Probenahme:	08:00
Ende der Probenahme:	08:15

Vor Ort Überwachung

Parameter	Einheit	Anf.wert	Eingehalten	Zusatz	Messwert	Probenahmeart	Vorbehandl.	Randbedingung
Abwasservolumens trom	m³/d	20550	ja		9553			Trockenwetter
Abwasservolumens trom	m³/h	1600	ja		173			Trockenwetter
Wassertemperatur	°C		-		17,4	Stichprobe		
pH	-		-		7,32	Stichprobe		
LF (20 °C)	µS/cm		-		919	Stichprobe		

Laborergebnis

Parameter	Einheit	Anf.wert	Eingehalten	Zusatz	Messwert	Probenahmeart	Vorbehandl.	Randbedingung
CSB	mg/l	45	ja		27	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	
BSB5 (EN1899;mitATH)	mg/l	15	ja		3	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	
Ammonium-Stickstoff	mg/l	10	ja		0,028	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
Nitrat-Stickstoff	mg/l		-		7,4	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
mineralischer Stickstoff (TIN)	mg/l	13	ja		7,428	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
Nitrit-Stickstoff	mg/l		-	<	0,005	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	Sommer
Phosphor, gesamt	mg/l	1	ja		0,154	qualifizierte Stichprobe	homogenisiert	

"-" Messwert nicht prüfbar (z. B. Stickstoff wegen Zeit-/Temperaturregelung)